

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Indikator

Renstra SKPD

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi. Dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses pembangunan dilaksanakan oleh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Distarkim dilaksanakan setelah selesai tahun anggaran berjalan. Hasil dari evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Distarkim tahun berikutnya yaitu tahun Tahun 2016.

Pada tahun 2015, Belanja Langsung pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya dialokasikan Anggaran sebesar Rp. 75.908.007.835,00 dengan realisasi sebesar Rp. 73.174.856.319,00 (96,40%) yang dijabarkan ke dalam 17 program dan 88 kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten, Banprov dan DAK. Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada uraian di bawah ini.

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	PAGU (Rp)	REALISASI S/D BULAN INI		
				KEUANGAN		FISIK (%)
				(Rp.)	%	
1	2	3	6	7	8	9
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		656,530,000	624,789,696	95.17%	100.00%
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Tata Ruang dan Permukiman	81,000,000	71,877,490	88.74%	100.00%
2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Tata Ruang dan Permukiman	40,000,000	40,000,000	100.00%	100.00%
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Tata Ruang dan Permukiman	40,000,000	39,959,500	99.90%	100.00%
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Tata Ruang dan Permukiman	25,000,000	25,000,000	100.00%	100.00%
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Tata Ruang dan Permukiman	17,040,000	17,040,000	100.00%	100.00%
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas Tata Ruang dan Permukiman	20,280,000	19,890,000	98.08%	100.00%
7	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	Dinas Tata Ruang dan Permukiman	181,210,000	181,165,500	99.98%	100.00%
8	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Dinas Tata Ruang dan Permukiman	12,000,000	12,000,000	100.00%	100.00%
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Dinas Tata Ruang dan Permukiman	240,000,000	217,857,206	90.77%	100.00%
	Program Peningkatan		1,414,399,835		97.73%	100.00%

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	PAGU (Rp)	REALISASI S/D BULAN INI		
				KEUANGAN		FISIK (%)
				(Rp.)	%	
1	2	3	6	7	8	9
	Sarana dan Prasarana Aparatur			1,382,257,180		
10	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dinas Tata Ruang dan Permukiman	235,000,000	233,395,100	99.32%	100.00%
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dinas Tata Ruang dan Permukiman	35,000,000	34,980,000	99.94%	100.00%
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Tata Ruang dan Permukiman	1,126,899,835	1,096,382,080	97.29%	100.00%
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Dinas Tata Ruang dan Permukiman	17,500,000	17,500,000	100.00%	100.00%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		300,000,000	291,679,586	97.23%	100.00%
14	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dinas Tata Ruang dan Permukiman	100,000,000	95,226,086	95.23%	100.00%
15	Pembinaan dan Peningkatan SDM Pelaku Jasa Kontruksi	Dinas Tata Ruang dan Permukiman	200,000,000	196,453,500	98.23%	100.00%
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100,000,000	99,145,300	99.15%	100.00%
16	Evaluasi Pengendalian Program dan Kegiatan	Dinas Tata Ruang dan Permukiman	100,000,000	99,145,300	99.15%	100.00%
	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD		80,000,000	78,289,151	97.86%	100.00%
17	Penyusunan RENSTRA SKPD	Dinas Tata Ruang dan Permukiman	30,000,000	28,821,751	96.07%	100.00%
18	Evaluasi Permohonan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	Kabupaten Tasikmalaya	50,000,000	49,467,400	98.93%	100.00%
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		1,403,565,000	1,391,958,950	99.17%	100.00%
19	Pembangunan TPA Nangkaleah	TPA Nangkaleah	983,565,000	981,338,400	99.77%	100.00%
20	Review Masterplan Persampahan	Dinas Tata Ruang dan Permukiman	300,000,000	294,443,450	98.15%	100.00%
21	Review RKL RPL TPA Nangkaleah	Dinas Tata Ruang dan Permukiman	120,000,000	116,177,100	96.81%	100.00%
	Program Pengembangan Perumahan		200,000,000	195,760,200	97.88%	100.00%
22	Pendataan dan Identifikasi Kawasan Permukiman	Dinas Tata Ruang dan Permukiman	200,000,000	195,760,200	97.88%	100.00%
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		100,000,000	99,680,350	99.68%	100.00%
23	Pelatihan Tenaga Teknis Pertukangan	Dinas Tata Ruang dan Permukiman	100,000,000	99,680,350	99.68%	100.00%
	Program Perencanaan Tata Ruang		410,000,000	395,472,100	96.46%	100.00%
24	Peretujuan Substansi RDTR Perkotaan Ciawi	Dinas Tata Ruang dan Permukiman	75,000,000	74,981,400	99.98%	100.00%
25	Peretujuan Substansi RDTR Perkotaan Cikatomas	Dinas Tata Ruang dan Permukiman	75,000,000	74,975,400	99.97%	100.00%
26	Peretujuan Substansi RDTR Perkotaan Rajapolah	Dinas Tata Ruang dan Permukiman	75,000,000	74,974,200	99.97%	100.00%
27	Revisi Materi Teknis RDTR Perkotaan Manonjaya dan Perkotaan Karangnunggal	Dinas Tata Ruang dan Permukiman	125,000,000	110,603,000	88.48%	100.00%
28	Survey Toponimi Kawasan Perkotaan Singaparna	Dinas Tata Ruang dan Permukiman	60,000,000	59,938,100	99.90%	100.00%
	Program Lingkungan Sehat Perumahan		15,772,929,400	15,354,358,050	97.35%	100.00%
29	BOP Pamsimas	Dinas Tata Ruang dan Permukiman	1,154,811,000	1,152,836,200	99.83%	100.00%
		1 Replikasi Desa Pamsimas Desa Puteran Kecamatan Pagerageung				

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	PAGU (Rp)	REALISASI S/D BULAN INI		
				KEUANGAN		FISIK (%)
				(Rp.)	%	
1	2	3	6	7	8	9
		2 Replikasi Desa Pamsimas Desa Parumasan Kecamatan Sodonghilir				
		3 Replikasi Desa Pamsimas Desa Puspajaya Kecamatan Puspahiangan				
		4 Replikasi Desa Pamsimas Desa Mekarsari Kecamatan Pancatengah				
30	BOP P2KKP	Dinas Tata Ruang dan Permukiman	100,000,000	38,721,700	38.72%	100.00%
31	Infrastruktur Sanitasi (DAK)	5 lokasi sbb:	1,287,999,000	1,277,904,000	99.22%	100.00%
		1 Desa Karyawangi Kecamatan Salopa				
		2 Desa Mekarsari Kecamatan Pancatengah				
		3 Desa Gunungsari Kecamatan Cikatomas				
		4 Desa Pasirpanjang Kecamatan Manonjaya				
		5 Desa Sirnagalih Kecamatan Bantarkalong				
32	Pembangunan Jalan Lingkungan	36 lokasi sbb:	5,187,808,000	5,070,405,700	97.74%	100.00%
		1 Kp. Cibeureum Desa Cikadu Kecamatan Cisayong				
		2 Desa Mekarsari Kecamatan Pancatengah				
		3 Desa Ciheras Kecamatan Cipatujah				
		4 Desa Parakanhonje Kecamatan Bantarkalong				
		5 Cipertani Desa Karangmekar Kecamatan Karangnunggal				
		6 Kp. Cirama Desa Serang Kec. Salawu				
		7 Desa Neglasari Kecamatan Pancatengah				
		8 Desa Hegarwangi Kecamatan Bantarkalong				
		9 Desa Wargakerta Kecamatan Sukarame				
		10 Desa Sukasukur Kecamatan Mangunreja				
		11 Desa Setiawangi Kecamatan Jatiwaras				
		12 Desa Karyabakti Kecamatan Parungponteng				
		13 Kp. Pamijahan Desa Tonjong Kecamatan Pancatengah				
		14 Desa Cikubang Kecamatan Taraju				
		15 Desa Pasirpanjang Kecamatan Manonjaya				
		16 Desa Sirnagalih				

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	PAGU (Rp)	REALISASI S/D BULAN INI		
				KEUANGAN		FISIK (%)
				(Rp.)	%	
1	2	3	6	7	8	9
		Kecamatan Bantarkalong				
		17 Desa Cikubang Kecamatan Taraju				
		18 Desa Sukawangun Kecamatan Karangnunggal				
		19 Desa Guranteng Kecamatan Pagerageung				
		20 Desa Salawu Kecamatan Salawu				
		21 Desa Mandalaguna Kecamatan Salopa				
		22 Desa Gunungsari Kecamatan Cikatomas				
		23 Kp. Bihbul Desa Tonjong Kecamatan Pancatengah				
		24 Desa Cibeber Kecamatan Cikalong				
		25 Desa Cibatu Kecamatan Karangnunggal				
		26 Desa Rajadatu Kecamatan Cineam				
		27 Desa Setiawaras Kecamatan Cibalong				
		28 Desa Banyurasa Kecamatan Sukahening				
		29 Desa Cikadongdong Kecamatan Bojongasih				
		30 Desa Manggungsari Kecamatan Rajapolah				
		31 Desa Padawaras Kecamatan Cipatujah				
		32 Desa Parung Kecamatan Cibalong				
		33 Desa Ciwarak Kecamatan Jatiwaras				
		34 Desa Eureunpalay Kecamatan Cibalong				
		35 Desa Sindangsari kecamatan Bojongasih				
		36 Desa Karangmukti Kecamatan Salawu				
33	Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan dan Jalan Setapak di Wilayah Kab. Tasikmalaya (Banprov 2015)	Kec. Cisayong dan Kec. Jamanis	235,940,950	235,940,950	100.00%	100.00%
34	Pembangunan Sarana dan Prasarana Permukiman (Banprov 2015)	Desa Neglasari Kecamatan Jatiwaras	3,370,450	3,370,450	100.00%	100.00%
35	Pembangunan Jalan Lingkungan / Jalan Setapak (Banprov 2016)	40 lokasi sebagai berikut:	6,953,000,000	6,754,204,300	97.14%	100.00%
		1 Desa Cimanggu Kecamatan Puspahiang				
		2 Desa Mandalasari Kecamatan Puspahiang				
		3 Desa Tenjowaringin Kecamatan Salawu				
		4 Desa Kutawaringin Kecamatan Salawu				
		5 Desa Serang Kecamatan Salawu				
		6 Desa Purwaraharja Kecamatan Bojonggambir				
		7 Desa Kertanegla Kecamatan				

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	PAGU (Rp)	REALISASI S/D BULAN INI		
				KEUANGAN		FISIK (%)
				(Rp.)	%	
1	2	3	6	7	8	9
		Bojongsambir				
		8 Desa Bugel Kecamatan Ciawi				
		9 Desa Santanamekar Kecamatan Cisayong				
		10 Desa Sukajadi Kecamatan Cisayong				
		11 Desa Karyawangi Kecamatan Salopa				
		12 Desa Barumekar Kecamatan Parungponteng				
		13 Desa Bojongasih Kecamatan Bojongasih				
		14 Desa Cintaraja Kecamatan Singaparna				
		15 Desa Neglasari Kecamatan Jatiwaras				
		16 Desa Burujuljaya Kecamatan Parungponteng				
		17 Desa Muncang Kecamatan Sodonghilir				
		18 Desa Mekarsari Kecamatan Kadipaten				
		19 Desa Kalapagenep Kecamatan Cicalong				
		20 Desa Cigalontang Kecamatan Cigalontang				
		21 Desa Cipatujah Kecamatan Cipatujah				
		22 Desa Ciheuras Kecamatan Cipatujah				
		23 Desa Sarimukti Kecamatan Karangnunggal				
		24 Desa Purwarahayu Kecamatan Taraju				
		25 Desa Deudeul Kecamatan Taraju				
		26 Komplek Pesantren Ummul Quro Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya				
		27 Desa Mekarsari Kecamatan Pancatengah				
		28 Desa Tobongjaya Kecamatan Cipatujah				
		29 Desa Padawaras Kecamatan Cipatujah				
		30 Desa Sukamaju Kecamatan Bantarkalong				
		31 Desa Mulyasari Kecamatan Salopa				
		32 Desa Pamoyanan Kecamatan Kadipaten				
		33 Desa Sukamantri Kecamatan Ciawi				
		34 Desa Sukamenak Kecamatan Sukaresik				
		35 Desa Sindangraja Kecamatan Jamanis				
		36 Desa Karangsembung Kecamatan Jamanis				
		37 Desa Tanjungpura Kecamatan Rajapolah				

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	PAGU (Rp)	REALISASI S/D BULAN INI		
				KEUANGAN		FISIK (%)
				(Rp.)	%	
1	2	3	6	7	8	9
		38 Desa Manggungjaya Kecamatan Rajapolah				
		39 Desa Cikunir Kecamatan Singaparna				
		40 Desa Cintajaya Kecamatan Tanjungjaya				
36	Penataan Sarana dan Prasarana Lingkungan Sehat Perumahan (Banprov 2016)	7 lokasi sebagai berikut:	850,000,000	820,974,750	96.59%	100.00%
		1 Desa Sukarapih Kecamatan Sukarame				
		2 Desa Mangunreja Kecamatan Mangunreja				
		3 Desa Cilolohan Kecamatan Tanjungjaya				
		4 Kp. Pamijahan Desa Tonjong Kecamatan Pancatengah				
		5 Desa Gunungsari Kecamatan Cikatomas				
		6 Kp. Bihbul Desa Tonjong Kecamatan Pancatengah				
		7 Desa Jayamukti Kecamatan Pancatengah				
	Program Pemanfaatan Ruang		190,000,000	175,396,200	92.31%	100.00%
37	Pembangunan Layanan Informasi Peruntukan Ruang	Dinas Tata Ruang dan Permukiman	120,000,000	110,043,100	91.70%	100.00%
38	Pembangunan Digital Library Pemanfaatan Ruang Kabupaten Tasikmalaya	Dinas Tata Ruang dan Permukiman	70,000,000	65,353,100	93.36%	100.00%
	Program Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Tata Ruang		150,000,000	149,738,700	99.83%	100.00%
39	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Tasikmalaya	Dinas Tata Ruang dan Permukiman	100,000,000	99,777,950	99.78%	100.00%
40	Penyusunan Pedoman Tata Cara Perencanaan dan Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas dan Pengesahan Rencana Tapak	Dinas Tata Ruang dan Permukiman	50,000,000	49,960,750	99.92%	100.00%
	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran		50,000,000	49,378,200	98.76%	100.00%
41	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Dinas Tata Ruang dan Permukiman	50,000,000	49,378,200	98.76%	100.00%
	Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera		100,000,000	96,370,000	96.37%	100.00%
42	Penunjang Pembangunan Program P2WKSS	Desa Serang Kecamatan Salawu	100,000,000	96,370,000	96.37%	100.00%
	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dan Perkotaan		11,756,834,500	11,610,046,206	98.75%	100.00%
43	Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan	8 lokasi sbb:	2,000,000,000	1,944,393,500	97.22%	100.00%
		1 Desa Santanamekar Kecamatan Cisayong				
		2 Desa kersamaju Kecamatan Cigalontang				
		3 Desa Sukasukur Kecamatan Mangureja				
		4 Desa Cidugaleun kecamatan Cigalontang				
		5 Desa Sirnagalih Kecamatan Cigalontang				

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	PAGU (Rp)	REALISASI S/D BULAN INI		
				KEUANGAN		FISIK (%)
				(Rp.)	%	
1	2	3	6	7	8	9
		6 Desa Deudeul Kecamatan Taraju				
		7 Desa Girijaya Kecamatan Bojongasih				
		8 Kp. Ciburial Desa Mandalajaya Kecamatan Cikalong				
44	Infrastruktur Air Minum (DAK)	6 lokasi sbb:	1,459,896,000	1,448,378,100	99.21%	100.00%
		1 Kp. Cipakara Dsa Mandalaguna Kecamatan Salopa				
		2 Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa				
		3 Kp. Petir Desa Cipicung Kecamatan Culamega				
		4 Desa Tanjungpura Kecamatan Rajapolah				
		5 Desa Cikawung Kecamatan Pancatengah				
		6 Kp. Sukahurip Desa Margaluyu Kecamatan Pancatengah				
45	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Infrastruktur Publik Daerah (DAK)	9 lokasi sbb:	2,508,198,385	2,474,034,270	98.64%	100.00%
		1 Desa Cikawungading Kecamatan Cipatujah				
		2 Desa Neglasari kecamatan Salawu				
		3 Desa Toblongan Kecamatan bojongasih				
		4 Desa Guranteng Kecamatan Pagerageung				
		5 Desa Mekarsari Kecamatan Kadipaten				
		6 Desa Sirnaputra Kecamatan Cigalontang				
		7 Desa Sukamaju Kecamatan Bantarkalong				
		8 Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang				
		9 Desa Neglasari Kecamatan Pancatengah				
46	Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Sistem Penyediaan Air Minum (DAK)	6 lokasi sbb:	1,683,415,304	1,673,290,900	99.40%	100.00%
		1 Desa Pamoyanan Kecamatan kadipaten				
		2 Desa Wangunsari Kecamatan Bantarkalong				
		3 Desa Sukahurip Kecamatan Cipatujah				
		4 Desa Ciroyom Kecamatan Bojonggambir				
		5 Desa Bojongkapol Kecamatan Bojonggambir				
		6 Desa Purwarahayu Kecamatan Taraju				
47	Pendamping Infrastruktur Air Minum (DAK 2015)	Desa Pusparahayu Kecamatan Puspahiangan	1,320,236	1,320,236	100.00%	100.00%

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	PAGU (Rp)	REALISASI S/D BULAN INI		
				KEUANGAN		FISIK (%)
				(Rp.)	%	
1	2	3	6	7	8	9
48	Pembangunan Sanitasi Tipe ODF (Banprov 2015)	9 lokasi sbb:	2,498,868,545	2,498,868,495	100.00%	100.00%
		1 Pembangunan Sanitasi Desa Dusun Awilega Pedang Kamulyan Kecamatan Bojunggambir				
		2 Pembangunan Sanitasi Desa Dusun Awilega Pedang Kamulyan Kecamatan Bojunggambir				
		3 Pembangunan Sanitasi Dusun Sukamaju Desa Kalapagenep Kecamatan Cikalong				
		4 Pembangunan Sanitasi Blok Cipereng Desa Kalapagenep Kecamatan Cikalong				
		5 Pembangunan Sanitasi Dusun Leuwinanggung Desa Sukamaju Kecamatan Bantarkalong				
		6 Pembangunan Sanitasi Dusun Cijulang Desa Cijulang Kecamatan Cineam				
		7 Pembangunan sanitasi Desa Cijulang Kecamatan Cineam paket 4				
		8 Pembangunan sanitasi Desa Cikukulu Kecamatan Karangnunggal paket 7				
		9 Pembangunan sanitasi Desa Kalapagenep Kecamatan Cikalong paket 15				
49	Pembangunan Sanitasi Tipe Pre ODF (Banprov 2015)	6 lokasi sbb:	1,039,162,530	1,039,162,530	100.00%	100.00%
		1 Desa Karangmulya Kecamatan Jamanis				
		2 Desa Sukasetia Kecamatan Cisayong				
		3 Desa Mandalahayu Kecamatan Salopa				
		4 Desa Toblongan Kecamatan Bojongasih				
		5 Pembangunan sanitasi Desa Setiawangi Kecamatan Jatiwaras paket 4				
		6 Pembangunan sanitasi Desa Cigalontang Kecamatan Cigalontang paket 15				
50	Optimalisasi Air Bersih Desa Pakemitan Kecamatan Cikatomas (Silpa DAK)	Desa Pakemitan Kecamatan Cikatomas	84,939,500	84,939,500	100.00%	100.00%
51	Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Air Minum (DAK P2D2)	Dinas Tata Ruang dan Permukiman	481,034,000	445,658,675	92.65%	100.00%
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		180,000,000	179,293,450	99.61%	100.00%
52	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	Taman Singaparna, Taman Ciawi, Alun Alun Manonjaya dan Tugu	180,000,000	179,293,450	99.61%	100.00%

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	PAGU (Rp)	REALISASI S/D BULAN INI		
				KEUANGAN		FISIK (%)
				(Rp.)	%	
1	2	3	6	7	8	9
		Batas				
	Program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh		43,043,749,100	41,001,243,000	95.25%	97.22%
53	Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Gedung DPPKAD Kabupaten Tasikmalaya	Gedung DPPKAD Kab. Tasikmalaya	3,500,000,000	3,359,848,000	96.00%	100.00%
54	DED Gedung Korpri	Dinas Tata Ruang dan Permukiman	500,000,000	475,482,100	95.10%	100.00%
55	Revisi RTBL Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya	Dinas Tata Ruang dan Permukiman	500,000,000	439,767,100	87.95%	100.00%
56	Pembuatan Tangga Kawasan	Gedung Dinas Pendidikan Kab. Tasikmalaya	50,000,000	49,089,950	98.18%	100.00%
57	Pembangunan Aula Dinas Pendidikan	Kecamatan Sukaraja	1,600,000,000	1,543,196,000	96.45%	100.00%
58	Pembangunan TPT Situs Baganjing Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya	Dinas Tata Ruang dan Permukiman	783,093,000	753,656,750	96.24%	100.00%
59	DED Perluasan Gedung Dinas Pendidikan	Dinas Tata Ruang dan Permukiman	150,000,000	142,131,300	94.75%	100.00%
60	Pematangan Lahan Badan Jalan Sekeliling Danau Pendopo	Kawasan Pusat Pemerintahan	1,161,218,000	1,137,285,900	97.94%	100.00%
61	Pembangunan TPT Lapangan Jati Desa Sukahening Kecamatan Sukahening	Desa Sukahening Kecamatan Sukahening	723,920,000	718,867,900	99.30%	100.00%
62	DED Alun Alun Ciawi	Dinas Tata Ruang dan Permukiman	389,325,000	387,252,600	99.47%	100.00%
63	Pembangunan TPT Desa Cilangkap Kecamatan Manonjaya	Desa Cilangkap Kecamatan Manonjaya	200,000,000	198,753,100	99.38%	100.00%
64	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kecamatan (Banprov 2015)	Kecamatan Manonjaya	3,707,750	3,707,750	100.00%	100.00%
65	Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan di Kawasan Pusat Pemerintahan (Lanjutan) (Banprov 2015)	Kecamatan Singaparna	36,910,000	36,910,000	100.00%	100.00%
66	Pematangan Lahan Kampus Al Ruzan Kec. Manonjaya Kab. Tasikmalaya (Banprov 2015)	Kecamatan Manonjaya	25,250,000	25,140,000	99.56%	100.00%
67	Pembangunan Rehabilitasi GOR Desa Pakemitan Kidul Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya (Banprov 2015)	Desa Pakemitan Kidul Kecamatan Ciawi	11,264,350	11,264,350	100.00%	100.00%
68	Pematangan Lahan SMAN 1 Cisayong (Banprov 2016)	Kecamatan Cisayong	500,000,000	-	0.00%	0.00%
69	Pembangunan TPT SMAN 1 Cisayong (Banprov 2016)	Kecamatan Cisayong	500,000,000	478,435,900	95.69%	100.00%
70	Pembangunan Sarana Olahraga di Kabupaten Tasikmalaya (Pembangunan Tribun Timur, Lapangan Sepakbola dan Trek Atletik) (Banprov 2016)	Kecamatan Mangunreja	15,000,000,000	14,520,876,450	96.81%	100.00%
71	Pembangunan GOR Komplek Pendidikan Ar Ruzhan Kec. Manonjaya Kab. Tasikmalaya (Banprov 2016)	Kecamatan Manonjaya	5,000,000,000	4,775,507,250	95.51%	100.00%
72	Pembangunan Aula Bukit Haji Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya (Banprov 2016)	Kecamatan Pancatengah	795,331,000	760,222,350	95.59%	100.00%
73	Pemagaran Bukit Haji Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya (Banprov 2016)	Kecamatan Pancatengah	913,730,000	871,009,950	95.32%	100.00%

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	PAGU (Rp)	REALISASI S/D BULAN INI		
				KEUANGAN		FISIK (%)
				(Rp.)	%	
1	2	3	6	7	8	9
74	Pembangunan Gedung IPHI Kec. Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya (Banprov 2016)	Kecamatan Pancatengah	750,000,000	718,834,000	95.84%	100.00%
75	Pembangunan Kompleks Pendidikan Nurusalim Kebon Kalapa Kec. Cigalontang (Banprov 2016)	Kecamatan Singaparna	200,000,000	197,468,400	98.73%	100.00%
76	Pembangunan Gedung IBI dan Sekretariat Pemuda Kabupaten Tasikmalaya (Banprov 2016)	Kecamatan Singaparna	750,000,000	725,009,200	96.67%	100.00%
77	Pembangunan Saluran Drainase di Kawasan Pusat Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Banprov 2016)	Kawasan Pusat Pemerintahan	2,000,000,000	1,959,384,550	97.97%	100.00%
78	Pembangunan TPT dan Pematangan Lahan Sarana Pendidikan Desa Cilangkap Kec. Manonjaya (Banprov 2016)	Desa Cilangkap Kecamatan Manonjaya	3,500,000,000	3,326,516,250	95.04%	100.00%
79	Survey Upah Dan Bahan Bangunan	Kabupaten Tasikmalaya	100,000,000	99,508,750	99.51%	100.00%
80	Penataan Lapangan Tennis Pendopo Kabupaten Tasikmalaya	Kawasan Pusat Pemerintahan	200,000,000	198,457,300	99.23%	100.00%
81	Pembangunan TPT Makam Pamijahan	Desa Pamijahan Kecamatan Bantarkalong	100,000,000	98,804,000	98.80%	100.00%
82	Pematangan Lahan Gedung PDAM Kabupaten Tasikmalaya	Kecamatan Singaparna	1,500,000,000	1,451,548,000	96.77%	100.00%
83	Penataan Lapang Kalimanggis	Kecamatan Manonjaya	250,000,000	235,947,400	94.38%	100.00%
84	Penataan Gedung Kantor Dinas Tata Ruang dan Permukiman	Dinas Tata Ruang dan Permukiman	200,000,000	198,614,500	99.31%	100.00%
85	Rehabilitasi Kantor Kecamatan	Kecamatan Cigalontang	200,000,000	197,741,650	98.87%	100.00%
86	Pematangan Lahan Badan Jalan di Sekeliling Danau Pendopo Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Banprov 2016)	Kawasan Pusat Pemerintahan	800,000,000	759,126,500	94.89%	100.00%
87	Penyusunan Revisi DED Islamic Center Kabupaten Tasikmalaya di Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Banprov 2016)	Dinas Tata Ruang dan Permukiman	70,000,000	68,174,000	97.39%	100.00%
88	Optimalisasi Pembangunan Gedung Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya (Banprov 2016)	Dinas Tata Ruang dan Permukiman	80,000,000	77,703,800	97.13%	100.00%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kondisi umum penyelenggaraan pemerintahan ada masing-masing urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 2.2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Rp	(%)
1	2	3	4	5	6	7
Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Kapasitas Yang Berdaya Guna dan Berhasil Guna	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Tahun	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
		1 Tahun	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81,000,000	71,877,490	88.74%
		1 Tahun	Penyediaan Alat Tulis Kantor	40,000,000	40,000,000	100.00%
		1 Tahun	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40,000,000	39,959,500	99.90%
		1 Tahun	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25,000,000	25,000,000	100.00%
		1 Tahun	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	17,040,000	17,040,000	100.00%
		1 Tahun	Penyediaan Makanan dan Minuman	20,280,000	19,890,000	98.08%
		1 Tahun	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	181,210,000	181,165,500	99.98%
		1 Tahun	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	12,000,000	12,000,000	100.00%
		1 Tahun	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	240,000,000	217,857,206	90.77%
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
Terpeliharanya Prasarana dan Sarana Pendukung Kerja Dinas Sehingga Bertambah Panjang Umur Manfaatnya	Banyaknya Jumlah dan Jenis Prasarana, Sarana Perlengkapan Kantor Yang Dipelihara	1 Unit	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	235,000,000	233,395,100	99.32%
		1 Tahun	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	35,000,000	34,980,000	99.94%
		1 Tahun	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1,126,899,835	1,096,382,080	97.29%
		1 paket	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	17,500,000	17,500,000	100.00%
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Pendukung Teknis Operasional Pelaksanaan Kerja	Dimilikinya Prasarana dan Sarana Penunjang Kerja Dinas	1 paket	Evaluasi Pengendalian Program dan Kegiatan	100,000,000	99,145,300	99.15%
			Penyusunan RENSTRA SKPD	30,000,000	28,821,751	96.07%
			Evaluasi Permohonan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	50,000,000	49,467,400	98.93%
Tersedianya sarana dan prasarana	Terbangunnya gedung kantor di Kawasan Pemerintahan	2 Buah	Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Gedung DPPKAD Kabupaten Tasikmalaya	3,500,000,000	3,359,848,000	96.00%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Rp	(%)
1	2	3	4	5	6	7
pemerintahan yang memadai			DED Gedung Korpri	500,000,000	475,482,100	95.10%
			Pembuatan Tangga Kawasan	50,000,000	49,089,950	98.18%
			Pembangunan Aula Dinas Pendidikan	1,600,000,000	1,543,196,000	96.45%
			Pembangunan TPT Situs Baganjing Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya	783,093,000	753,656,750	96.24%
			DED Perluasan Gedung Dinas Pendidikan	150,000,000	142,131,300	94.75%
			Pematangan Lahan Badan Jalan Sekeliling Danau Pendopo	1,161,218,000	1,137,285,900	97.94%
			Pembangunan TPT Lapangan Jati Desa Sukahening Kecamatan Sukahening	723,920,000	718,867,900	99.30%
			DED Alun Alun Ciawi	389,325,000	387,252,600	99.47%
			Pembangunan TPT Desa Cilangkap Kecamatan Manonjaya	200,000,000	198,753,100	99.38%
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Kecamatan (Banprov 2015)	3,707,750	3,707,750	100.00%
			Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan di Kawasan Pusat Pemerintahan (Lanjutan) (Banprov 2015)	36,910,000	36,910,000	100.00%
			Pematangan Lahan Kampus Al Ruzan Kec. Manonjaya Kab. Tasikmalaya (Banprov 2015)	25,250,000	25,140,000	99.56%
			Pembangunan Rehabilitasi GOR Desa Pakemitan Kidul Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya (Banprov 2015)	11,264,350	11,264,350	100.00%
			Pematangan Lahan SMAN 1 Cisayong (Banprov 2016)	500,000,000	-	0.00%
			Pembangunan TPT SMAN 1 Cisayong (Banprov 2016)	500,000,000	478,435,900	95.69%
			Pembangunan Sarana Olahraga di Kabupaten Tasikmalaya (Pembangunan Tribun Timur, Lapangan Sepakbola dan Trek Atletik) (Banprov 2016)	15,000,000,000	14,520,876,450	96.81%
			Pembangunan GOR Komplek Pendidikan Ar Ruzhan Kec. Manonjaya Kab. Tasikmalaya (Banprov 2016)	5,000,000,000	4,775,507,250	95.51%
			Pembangunan Aula Bukit Haji Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya (Banprov 2016)	795,331,000	760,222,350	95.59%
			Pemagaran Bukit Haji Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya (Banprov 2016)	913,730,000	871,009,950	95.32%
			Pembangunan Gedung IPHI Kec. Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya (Banprov 2016)	750,000,000	718,834,000	95.84%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Rp	(%)
1	2	3	4	5	6	7
			Pembangunan Kompleks Pendidikan Nurusalim Kebon Kalapa Kec. Cigalontang (Banprov 2016)	200,000,000	197,468,400	98.73%
			Pembangunan Gedung IBI dan Sekretariat Pemuda Kabupaten Tasikmalaya (Banprov 2016)	750,000,000	725,009,200	96.67%
			Pembangunan Saluran Drainase di Kawasan Pusat Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Banprov 2016)	2,000,000,000	1,959,384,550	97.97%
			Pembangunan TPT dan Pematangan Lahan Sarana Pendidikan Desa Cilangkap Kec. Manonjaya (Banprov 2016)	3,500,000,000	3,326,516,250	95.04%
			Survey Upah Dan Bahan Bangunan	100,000,000	99,508,750	99.51%
			Penataan Lapangan Tenis Pendopo Kabupaten Tasikmalaya	200,000,000	198,457,300	99.23%
			Pembangunan TPT Makam Pamijahan	100,000,000	98,804,000	98.80%
			Pematangan Lahan Gedung PDAM Kabupaten Tasikmalaya	1,500,000,000	1,451,548,000	96.77%
			Penataan Lapang Kalimanggis	250,000,000	235,947,400	94.38%
			Penataan Gedung Kantor Dinas Tata Ruang dan Permukiman	200,000,000	198,614,500	99.31%
			Rehabilitasi Kantor Kecamatan	200,000,000	197,741,650	98.87%
			Pematangan Lahan Badan Jalan di Sekeliling Danau Pendopo Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Banprov 2016)	800,000,000	759,126,500	94.89%
			Penyusunan Revisi DED Islamic Center Kabupaten Tasikmalaya di Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Banprov 2016)	70,000,000	68,174,000	97.39%
			Optimalisasi Pembangunan Gedung Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya (Banprov 2016)	80,000,000	77,703,800	97.13%
			Pelatihan Tenaga Teknis Pertukangan	100,000,000	99,680,350	99.68%
Meningkatnya pelaksanaan penataan ruang yang berkelanjutan	Jumlah RDTR Kawasan Strategis Kabupaten	4 KSK				
	Jumlah RTRK dan atau RTBL Kawasan Strategis, Kawasan Cepat tumbuh, potensial	1 RTR	Revisi RTBL Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya	500,000,000	439,767,100	87.95%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Rp	(%)
1	2	3	4	5	6	7
	Jumlah RDTR Kawasan Perkotaan	1 KP	Persetujuan Substansi RDTR Perkotaan Ciawi	75,000,000	74,981,400	99.98%
			Persetujuan Substansi RDTR Perkotaan Cikatomas	75,000,000	74,975,400	99.97%
			Persetujuan Substansi RDTR Perkotaan Rajapolah	75,000,000	74,974,200	99.97%
			Revisi Materi Teknis RDTR Perkotaan Manonjaya dan Perkotaan Karangnunggal	125,000,000	110,603,000	88.48%
	Jumlah Zoning Regulation yang dapat disusun	2 ZR				
	Jumlah peran serta masyarakat dalam penataan ruang	12 Kegiatan				
Meningkatnya pengaturan rencana tata ruang wilayah yang konsisten	Jumlah Perda rencana tata ruang	2 Buah Perda				
	Jumlah Juklak tentang rencana tata ruang	2 Buah Perbup				
	Jumlah Pedoman Operasional tentang pemanfaatan dan pengendalian tata Ruang	1 Buah	Pembangunan Layanan Informasi Peruntukan Ruang	120,000,000	110,043,100	91.70%
			Penyusunan Pedoman Tata Cara Perencanaan dan Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas dan Pengesahan Rencana Tapak	50,000,000	49,960,750	99.92%
			Pembangunan Digital Library Pemanfaatan Ruang Kabupaten Tasikmalaya	70,000,000	65,353,100	93.36%
			Survey Toponimi Kawasan Perkotaan Singaparna	60,000,000	59,938,100	99.90%
Meningkatnya pembinaan tata ruang wilayah yang baik	Jumlah penyelenggaraan diseminasi dan sosialisasi penataan ruang	3 kegiatan				
	Prosentase perwujudan Kawasan Lindung	38 %				
	Prosentase perwujudan Kawasan Budidaya	60 %				

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Rp	(%)
1	2	3	4	5	6	7
	Jumlah permohonan peta dan perda penataan ruang	75 Orang				
	Jumlah permohonan perijinan pemanfaatan ruang	250 Pemohon				
	Jumlah penerbitan permohonan perijinan (IMB)	500 Pemohon				
Meningkatnya pengawasan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah	Terselenggaranya Workshoop Rencana Pengendalian Pemanfaatan Ruang bagi perangkat pengendalian	3 kegiatan				
	Tersedianya tim monitoring yang bertugas mengawasi pemanfaatan ruang di lapangan	1 Tim	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Tasikmalaya	100,000,000	99,777,950	99.78%
	Tersedianya tim yang bertugas mengamankan kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan pemanfaat ruang	1 Tim				
	Jumlah PPNS Penataan Ruang	2 Orang				
	Prosentase luas lahan kawasan pusat pemerintahan	100 %				
Tersedianya infrastruktur perdesaan yang memadai untuk memajukan perekonomian di wilayah perdesaan	Jumlah cakupan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	50 %	BOP Pamsimas	1,154,811,000	1,152,836,200	99.83%
			Infrastruktur Sanitasi (DAK)	1,287,999,000	1,277,904,000	99.22%
			Infrastruktur Air Minum (DAK)	1,459,896,000	1,448,378,100	99.21%
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Infrastruktur Publik Daerah (DAK)	2,508,198,385	2,474,034,270	98.64%
			Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Sistem Penyediaan Air Minum (DAK)	1,683,415,304	1,673,290,900	99.40%
			Pendamping Infrastruktur Air Minum (DAK 2015)	1,320,236	1,320,236	100.00%
Meningkatnya prasarana dan sarana permukiman perdesaan yang tertib, aman dan	Jumlah dokumen perencanaan prasarana perdesaan (RPIJM : Jaringan Jalan, Air Limbah, Drainase, Persampahan)	5 Dokumen				

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Rp	(%)
1	2	3	4	5	6	7
nyaman	Prosentase panjang Jalan Desa terhadap luas kawasan permukiman perdesaan	27 %	Pembangunan Jalan Lingkungan	5,187,808,000	5,070,405,700	97.74%
			Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan dan Jalan Setapak di Wilayah Kab. Tasikmalaya (Banprov 2015)	235,940,950	235,940,950	100.00%
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Permukiman (Banprov 2015)	3,370,450	3,370,450	100.00%
			Pembangunan Jalan Lingkungan / Jalan Setapak (Banprov 2016)	6,953,000,000	6,754,204,300	97.14%
			Penataan Sarana dan Prasarana Lingkungan Sehat Perumahan (Banprov 2016)	850,000,000	820,974,750	96.59%
	Prosentase cakupan pelayanan air bersih	55 %	Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan	2,000,000,000	1,944,393,500	97.22%
	Prosentase cakupan penduduk yang terlayani prasarana pengelolaan air limbah	25 %	Pembangunan Sanitasi Tipe ODF (Banprov 2015)	2,498,868,545	1,448,378,100	57.96%
			Pembangunan Sanitasi Tipe Pre ODF (Banprov 2015)	1,039,162,530	2,474,034,270	238.08%
	Prosentase produk sampah yang tertangani	38 %	Pembangunan TPA Nangkaleah	983,565,000	981,338,400	99.77%
			Review Masterplan Persampahan	300,000,000	294,443,450	98.15%
Review RKL RPL TPA Nangkaleah			120,000,000	116,177,100	96.81%	
Jumlah dokumen perencanaan/penataan sarana permukiman perdesaan (Sarana Niaga, Pendidikan, Kesehatan, Pelayanan Umum, Ruang Terbuka hijau)	3 Dokumen					
Meningkatnya prasarana dan sarana permukiman perkotaan yang tertib, aman dan nyaman	Jumlah dokumen perencanaan prasarana <i>perkotaan</i> (Jaringan Jalan, Air Bersih, Air Limbah, Drainase, Persampahan)	6 Dokumen	Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Air Minum (DAK P2D2)	481,034,000	38,721,700	8.05%
	Prosentase luas Jalan Perkotaan terhadap luas kawasan permukiman perkotaan	24 %				

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Rp	(%)
1	2	3	4	5	6	7
	Prosentase luas Jalan Lingkungan terhadap luas wilayah perkotaan	37 %	Penunjang Pembangunan Program P2WKSS	100,000,000	96,370,000	96.37%
	Prosentasi Penataan dan Pembangunan Kawasan Fungsional Ibukota Pemerintahan	35 %				
	Prosentase luas cakupan pelayanan prasarana air limbah terhadap luas wilayah perkotaan	51,5 %				
	Jumlah luas genangan banjir yang tertangani di wilayah perkotaan	15 %				
	Prosentase luas cakupan pelayanan persampahan terhadap luas wilayah perkotaan	55 %				
	Prosentase cakupan pelayanan air minum	60 %	Optimalisasi Air Bersih Desa Pakemitan Kecamatan Cikatomas (Silpa DAK)	84,939,500	84,939,500	100.00%
	Persentase luas cakupan pelayanan air minum terhadap luas wilayah perkotaan	46 %				
	Jumlah dokumen perencanaan/ penataan sarana permukiman perkotaan (Sarana Niaga, Pendidikan, Kesehatan, Pelayanan Umum, Ruang Terbuka hijau, Sosial Budaya)	1 Dokumen				
	Jumlah ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (Taman dan Pemakaman Umum)	8 Lokasi	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	180,000,000	179,293,450	99.61%
	Tingkat pelayanan terhadap bahaya kebakaran	25 %	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	50,000,000	49,378,200	98.76%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Rp	(%)
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana perumahan yang layak huni serta sehat	Jumlah dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah	2 Dokumen	BOP P2KKP	100,000,000	38,721,700	38.72%
	Prosentase jumlah rumah layak huni terhadap total jumlah rumah	80 %				
	Prosentase jumlah rumah tidak layak huni terhadap total jumlah rumah	45 %				
	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi/pembangunan baru	150 Unit				
	Prosentase jumlah rumah yang menggunakan air bersih	54 %				
	Berkurangnya jumlah titik kawasan kumuh	2 Kawasan				
	Banyaknya lembaga keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat untuk perbaikan perumahan	2 Buah				
	Jumlah rumah yang mendapat bantuan akibat bencana alam / sosial	100 Unit				

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya dihadapkan pada beberapa isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang meliputi : Rasio Perumahan kumuh/Kesenjangan Kebutuhan Perumahan (Backlogh), Rasio Penyehatan Lingkungan, dan Jalan Lingkungan/Setapak.

Selain itu, terdapat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman antara lain sebagai berikut :

a. Permasalahan Bidang Perumahan

1. Keterbatasan jumlah pegawai;
2. Sarana dan Prasarana penunjang yang belum memadai;
3. Belum tersusunnya SOP untuk pelaksanaan tugas bidang perumahan;
4. Penyusunan program kegiatan yang masih spasial dan bersifat sektoral;
5. Belum tuntasnya penanganan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni;
6. Belum tuntasnya penanganan kawasan kumuh perkotaan dan rumah tidak layak huni;
7. Belum efektifnya juklak serah terima PSU dari pengembang;

b. Permasalahan Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan

1. Keterbatasan jumlah pegawai;
2. Sarana dan Prasarana penunjang yang belum memadai;
3. Belum tersusunnya SOP untuk pelaksanaan tugas bidang kawasan permukiman dan pertanahan;
4. Penyusunan program kegiatan yang masih spasial dan bersifat sektoral;
5. Banyaknya permohonan pembangunan jalan lingkungan di Kabupaten Tasikmalaya;
6. Belum optimalnya sarana dan prasarana dasar permukiman yang mendukung aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan dan perdesaan, dikarenakan keterbatasan anggaran Daerah;
7. Permasalahan tanah yang masih belum terselesaikan karena keterbatasan anggaran daerah;
8. Belum jelasnya arah kebijakan pengembangan kawasan permukiman Kabupaten Tasikmalaya

- c. Permasalahan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
1. Keterbatasan jumlah pegawai;
 2. Sarana dan Prasarana penunjang yang belum memadai;
 3. Belum tersusunnya SOP untuk pelaksanaan tugas bidang air minum dan penyehatan lingkungan;
 4. Penyusunan program kegiatan yang masih spasial dan bersifat sektoral;
 5. Kesenambungan pendataan kinerja pelaksanaan air bersih mulai dari data dasar potensi kekeringan sampai dengan penanganan infrastruktur belum tersedia secara runtun, sehingga dalam penanganan program air bersih masih spasial.
 6. Belum optimalnya pengembangan sistem sanitasi (penyediaan air bersih, penanganan air limbah dan pengelolaan sampah) pada kawasan perumahan dan permukiman untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur;
 7. Belum sepenuhnya masyarakat mendapatkan akses terhadap air minum yang layak;
 8. Belum optimalnya peran kabupaten/kota dalam menyadarkan masyarakat tentang pentingnya sanitasi kesehatan;
 9. Sarana operasional persampahan yang sudah tidak efektif dan minim untuk digunakan;
 10. Jumlah lokasi pengolahan sampah di wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang masih kurang;
 11. Belum tersedianya masterplan/outline plan drainase yang memadai;

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya memiliki kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada dibawahnya yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah berdasarkan pada Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 72 Tahun

2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya.

Adapun fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan bidang pekerjaan umum sub urusan drainase, air minum, air limbah, penataan lingkungan dan permukiman;
- b) Pelaksanaan kebijakan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan bidang pekerjaan umum sub urusan drainase, air minum, air limbah, penataan lingkungan dan permukiman;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan bidang pekerjaan umum sub urusan drainase, air minum, air limbah, penataan lingkungan dan permukiman;
- d) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan bidang pekerjaan umum sub urusan drainase, air minum, air limbah, penataan lingkungan dan permukiman;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 36 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah pasal 70, dengan rincian tugas unit sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas ;
2. Sekretariat, membawahkan :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
3. Bidang Perumahan, membawahkan:
 - Seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian Perumahan
 - Seksi Perumahan Swadaya
 - Seksi Perumahan Khusus dan Prasarana, Sarana Utilitas Umum
4. Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan, membawahkan :

- Seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian Kawasan Permukiman
 - Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman
 - Seksi Pertanahan
5. Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan :
- Seksi Perencanaan Teknis Pengendalian Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
 - Seksi Air Minum
 - Seksi Penyehatan Lingkungan
6. Kelompok Jabatan Fungsional